

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

COMUNE DI NULE PROVINCIA DI SASSARI



OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE ED ESTERNE AL CENTRO ABITATO			COMMESSA
			107/20
ELABORATO P.S.C. - DIAGRAMMA DI GANT			FASE
			D-E DEFINITIVO-ESECUTIVO
			TAVOLA
			G
IL R.U.P.	IL PROGETTISTA	COLLABORATORI	SCALA
			...
			DATA
			LUG 2021
			REDATO
			IAI M.
			VERIFICATO
			CRASTA A.M.
Ingegnere Giovanni CUMPUSTU	Ingegnere Anna Maria Crasta	Geometra Michele IAI	

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	I	gg L	gg C
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	5	5
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	1	1
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	1	10	12
Formazione di fondazione stradale	1	7	12
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali	1	15	19
Getto in calcestruzzo per realizzazione di pavimentazione stradale	1	15	19
Realizzazione di marciapiedi	E	10	12
Smobilizzo del cantiere	1	5	5

LEGENDA:

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = AAA

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

