



COMUNE DI NULE

PROVINCIA DI SASSARI

N° 602 Reg. Generale Determinazioni

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N° 179 DEL 19-12-2025

OGGETTO:	INTERVENTI DI "RIPRISTINO ALVEO PONTE CHESSARZOS STRADA COMUNALE NULE-PATTADA" ID 20200209 CUP: J77H21008080002 RIMODULAZIONE CRONOPROGRAMMA
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con atto consiliare n. 13 in data 29 Maggio 2017;

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 01 del 13 Marzo 2021, e sue successive modificazioni ed integrazioni;

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/7 del 21 luglio 2021 è stato approvato lo stralcio del programma di spesa per "opere di prevenzione, relative a materie già di competenza dello Stato, per alluvioni, frane, piene, mareggiate, esplosioni ed eruzioni vulcaniche, qualificabili come calamità naturali di estensione ed entità particolarmente gravi e per interventi urgenti di ripristino di opere pubbliche conseguenti ai medesimi eventi o a seguito di eccezionali avversità atmosferiche", per la risoluzione di situazioni di disservizio indifferibili e/o di pericolo per la pubblica incolumità per l'ammontare complessivo di Euro € 2.363.000,00;
- con la medesima Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/7 del 21 luglio 2021 il Comune di Nule risulta aggiudicatario di un finanziamento per le opere di "Ripristino dei danni alla viabilità conseguenti agli eventi alluvionali del novembre 2020" per € 250.000,00;
- con la medesima Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/7 del 21 luglio 2021 la realizzazione degli interventi sopra citati è stata demandata, ai sensi della L.R. 13/03/2018 n°8, agli Enti attuatori così come identificati nella tabella sopra riportata ed è inoltre stato dato mandato alla Direzione generale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, per il tramite del competente CDR, di assumere il relativo provvedimento di finanziamento e convenzione a favore dell'Ente attuatore individuato;
- con D.G.R. n. 59/22 del 21 luglio 2021 è precisato che il suddetto finanziamento è assentito per la risoluzione delle problematiche verificatesi a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2020 che rendono necessari interventi sulle infrastrutture viarie e la sistemazione idraulica del fiume nel tratto contiguo al ponte in località "Chessarzos";

VISTO il progetto di fattibilità tecnico economica trasmesso, e registrato al prot. n. 1991 06.05.2024, relativo all'intervento **“Ripristino dell'alveo del ponte Chessarzos” strada comunale Nule-Pattada**, redatto dal raggruppamento temporaneo tra professionisti RTP Ing. Alessio Mulas - SarLand Srl, incaricato con Determina Area Tecnica n. 109 del 02.10.2023;

VISTA la delibera n. 46 del 30/11/2024 con la quale veniva approvato il progetto di fattibilità tecnico economica trasmesso, e registrato al prot. n. 1991 06.05.2024, relativo all'intervento **“Ripristino dell'alveo del ponte Chessarzos” strada comunale Nule-Pattada**, redatto dal raggruppamento temporaneo tra professionisti RTP Ing. Alessio Mulas - SarLand Srl, incaricato con Determina Area Tecnica n. 109 del 02.10.2023;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 56/38 del 29/10/2025 con la quale si riteneva l'intervento **“Ripristino dell'alveo del ponte Chessarzos” strada comunale Nule-Pattada** non assoggettabile a VIA;

CONSIDERATO quanto descritto in precedenza si ritiene opportuno procedere alla rimodulazione del cronoprogramma approvato con determina n. 22 del 19/01/2024 della Direzione Generale della Protezione Civile – Servizio territoriale di Sassari che prevede che i lavori dovranno concludersi entro il 31/12/2025;

VISTA l'impossibilità per quanto riportato in precedenza di concludere i lavori entro il 31/12/2025 si propone un nuovo cronoprogramma che viene allegato alla determinazione e che ne fa parte integrante, da dove si evince che i lavori dovranno concludersi entro il 31/12/2026 e nel seguente modo:

Avanzamento	Inizio	Fine	Durata (gg)
Progetto di fattibilità	01 novembre 2025	30 novembre 2025	30
Autorizzazione Ufficio tutela del paesaggio	01 novembre 2025	30 novembre 2025	30
Parere VIA	01 novembre 2025	30 novembre 2025	
Altre Autorizzazioni	01 dicembre 2025	30 dicembre 2025	30
Progettazione definitiva	01 gennaio 2026	30 novembre 2025	30
Progettazione esecutiva	01 gennaio 2026	31 gennaio 2026	31
Approvazione	01 febbraio 2026	15 febbraio 2026	15
Pubblicazione bando/Aggiudicazione gara/Stipula contratto	15 febbraio 2026	15 marzo 2026	28
Esecuzione lavori	16 marzo 2026	12 settembre 2026	180
Regolare esecuzione / Collaudo	13 settembre 2026	31 agosto 2026	49
Rendicontazione	01 novembre 2026	31 dicembre 2026	61

DETERMINA

1. Di approvare il cronoprogramma (Allegato 3) rimodulato nel seguente modo:

Avanzamento	Inizio	Fine	Durata (gg)
Progetto di fattibilità	01 novembre 2025	30 novembre 2025	30
Autorizzazione Ufficio tutela del paesaggio	01 novembre 2025	30 novembre 2025	30
Parere VIA	01 novembre 2025	30 novembre 2025	
Altre Autorizzazioni	01 dicembre 2025	30 dicembre 2025	30
Progettazione definitiva	01 gennaio 2026	30 novembre 2025	30
Progettazione esecutiva	01 gennaio 2026	31 gennaio 2026	31
Approvazione	01 febbraio 2026	15 febbraio 2026	15
Pubblicazione bando/Aggiudicazione gara/Stipula contratto	15 febbraio 2026	15 marzo 2026	28
Esecuzione lavori	16 marzo 2026	12 settembre 2026	180
Regolare esecuzione / Collaudo	13 settembre 2026	31 agosto 2026	49
Rendicontazione	01 novembre 2026	31 dicembre 2026	61

2. Di fare richiesta di approvazione alla Direzione Generale della Protezione Civile – Servizio territoriale di Sassari.

Il Responsabile del Procedimento
ING. CUMPOSTU GIOVANNI

Il Responsabile del Servizio
ING. CUMPOSTU GIOVANNI

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna,

- ☐ alla Segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi
- ☐ all'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Nule, li _____

timbro

**Il Responsabile Del Procedimento
(ING. CUMPOSTU GIOVANNI)**

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Nule, li _____

timbro

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Ai sensi dell'art.153 comma 5° del D.lgs 267/2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria

Nule, li _____

timbro

**LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(Rag. Caterina Sechi)**