

PROGETTO ESECUTIVO



COMUNE DI NULE PROVINCIA DI SASSARI

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
MISURA 4
SOTTOMISURA 4.3
MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE RURALI DESTINATE
ALLO SVILUPPO DEL SETTORE AGROFORESTALE

PROGETTO:

LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE RURALI
STRADE COMUNALI "NULE-OSIDDA" E "SU SOLIANU"

ELABORATO:

P.S.C.

FASCICOLO DELL' OPERA

FASE PROGETTUALE

ESECUTIVA

TAVOLA

H

IL R.U.P.

PROGETTISTA

COLLABORATORI

DATA

Ottobre 2018

AGG.

00/18

CODICE UFFICIO

156_17

SCALA


.....

Dott. Ing. Giovanni CUMPOSTU

Dott. Ing. Giovanni CUMPOSTU

Geom. Cristian ROCCU

Ufficio Tecnico Comune di Nule
Responsabile Area Tecnica
Dott. Ing. Giovanni Cumpostu
VIA ROMA, 1 - 07010 NULE (SS)
E_mail ufficiotecnico@comune.nule.ss.it



COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI NULE
Il Sindaco:
Sig. Antonio Giuseppe MELLINO

FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA

per la prevenzione e protezione dai rischi
(Allegato XVI e art. 91 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: PSR 2014 - 2020 MISURA 4, Sottomisura 4.3. " Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale "

COMMITTENTE: Strada Comunale Nule-Osidda e Su Solianu
Comune di Nule

CANTIERE: **Strada Comunale Nule-Osidda e loc. Su Solianu,
Nule (Sassari)**

Nule, 10/10/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere CUMPOSTU Giovanni)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(COMUNE DI NULE)

Ingegnere CUMPOSTU Giovanni
Via Roma, 1
07010 Nule (Sassari)
Tel.: 079798025
E-Mail: ufficiotecnico@comune.nule.ss.it

CAPITOLO I

Modalità per la descrizione dell'opera e l'individuazione dei soggetti interessati.

Scheda I

Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera

1- Strade rurali "Nule - Osidda" e "Su Solianu"

Conformemente alla situazione di fatto sopradescritta ed alle risorse finanziarie disponibili si è concordato di dare priorità a tutte quelle lavorazioni di immediata fattibilità, con riserva di intraprendere, allorchè in possesso di più cospicui ed appositi finanziamenti, il tema della rivisitazione plano-altimetrica di alcuni tratti del tracciato stradale, soprattutto in alcuni piccoli tratti che presentano significative criticità.

Le opere previste insisteranno quindi totalmente nella sede stradale esistente e saranno essenzialmente intese alla depolverizzazione del piano viabile ed alla regimazione delle acque meteoriche, in modo da evitare, per il futuro, il ripetersi delle situazioni che hanno causato lo stato di degrado assoluto e di impercorribilità riscontrabile attualmente.

In particolare esse consisteranno essenzialmente nelle seguenti lavorazioni:

1. **Riconfigurazione del piano viabile della carreggiata stradale esistente** attraverso la stesura di tout-venant di materiale arido opportunamente costipato e livellato con mezzi meccanici;
2. **Ripristino di alcuni tratti del sistema di regimazione delle acque superficiali**, attraverso la ricostruzione e/o la parziale nuova formazione delle banchine, nei tratti ove le stesse risultano maggiormente sconfigurate e **Realizzazione di cavalcafossi** nei punti in cui i tratti stradali presentano delle depressioni altimetriche e ristagni d'acqua;
3. **Depolverizzazione della carreggiata stradale** attraverso la realizzazione della pavimentazione in c.l.s. fibrorinforzato per una larghezza di ml. 3,00 più banchine da ml 0,50 per lato;

Durata effettiva dei lavori

Inizio lavori: 01/12/2018

Fine lavori: 30/01/2019

Indirizzo del cantiere

Indirizzo: Strada Comunale Nule-Osidda e loc. Su Solianu

CAP: 07010

Città: Nule

Provincia: Sassa
ri

Soggetti interessati

Committente		Comune di Nule	
Indirizzo:	Via Roma, 1 - 07010 Nule (SS)	Tel.	079798025
Progettista		Giovanni CUMPOSTU	
Indirizzo:	Via Roma, 1 - 07010 Nule (Sassari)	Tel.	079798025
Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione		Giovanni CUMPOSTU	
Indirizzo:	Via Roma, 1 - 07010 Nule (Sassari)	Tel.	079798025
IMPRESA DA DEFINIRE		A	
Legale rappresentante		AA	
Indirizzo:	AAA - AAAA ()	Tel.	

CAPITOLO II

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie.

PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CALCESTRUZZO ARMATO

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera

Scheda II-3

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse.

Codice scheda	MP001					
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Informazioni necessarie per pianificare la realizzazione in sicurezza	Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza	Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità	Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità
Dispositivi di aggancio di parapetti provvisori	I dispositivi di aggancio dei parapetti di sicurezza devono essere montati contestualmente alla realizzazione delle parti strutturali dell'opera su cui sono previsti, in particolare in prossimità dei ponticelli di attraversamento dei torrenti. Le misure di sicurezza adottate nei piani di sicurezza, per la realizzazione delle strutture, sono idonee per la posa dei ganci.	Durante il montaggio dei parapetti i lavoratori devono indossare un sistema anticaduta conforme alle norme tecniche armonizzate.	1) Verifica dello stato di conservazione (ancoraggi strutturali).	1) quando occorre	1) Ripristino strati di protezione o sostituzione degli elementi danneggiati. 2) Ripristino serraggi bulloni e connessioni metalliche.	1) quando occorre 2) 2 anni

CAPITOLO III

Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto esistente

Le schede III-1, III-2 e III-3 non sono state stampate perché all'interno del fascicolo non sono stati indicati elaborati tecnici.

INDICE

CAPITOLO I: Modalità per la descrizione dell'opera e l'individuazione dei soggetti interessati	pag.	<u>2</u>
CAPITOLO II: Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie	pag.	<u>4</u>
Scheda II-3 Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	pag.	<u>4</u>
CAPITOLO III: Collocazione elaborati tecnici	pag.	<u>5</u>

Nule, 10/10/2018

Firma
