



# PROGETTO ESECUTIVO



**COMUNE DI NULE (SS)**

**OGGETTO:**

LAVORI DI REALIZZAZIONE TRATTO STRADALE  
PROLUNGAMENTO VIA GIUSEPPE GARIBALDI

**ELABORATO:**

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DIAGRAMMA DI GANT

IL R.U.P.	IL PROGETTISTA	COLLABORATORI
_____ Dott. Ing. Giovanni CUMPUSTU	_____ Geometra Michele IAI	_____ _____ _____ Geometra Cristian ROCCU

COMMESSA	FASE	PROGRESSIVO	TEMATICA	DOCUMENTO	SCALA	FORMATO	DATA	REVISIONE
135/18	E	F	SIC	R	.....	A4	Nov. 2018	----- ----- -----

# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C
<b>Recinzione e apprestamenti del cantiere</b>				
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	1	2	3
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	1	2	3
<b>Apprestamenti del cantiere</b>				
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	1	1	1
<b>Impianti di servizio del cantiere</b>				
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	1	1	1
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	1	1	1
<b>Realizzazione sottoservizi</b>				
Scavo a sezione obbligata	1	1	10	12
Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.	1	1	4	4
Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.	1	1	4	4
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.	1	1	1	1
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	1	1	1	1
<b>Conduttura elettrica</b>				
Posa di conduttura elettrica	1	1	1	1
<b>Pubblica illuminazione</b>				
Realizzazione di impianto di messa a terra	1	1	5	5
Posa di pali per pubblica illuminazione	1	1	1	1
Montaggio di apparecchi illuminanti	1	1	1	1
Posa di conduttura idrica	1	1	5	5
Posa di conduttura fognaria	1	1	5	5
<b>Strada</b>				
<b>Sede stradale</b>				
Formazione di rilevato stradale	1	1	5	5
Formazione di fondazione stradale	1	1	3	5
Formazione di manto di usura e collegamento	1	1	1	1
<b>Opere d'arte per lavori stradali</b>				
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali	1	1	10	12
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali	1	1	4	6
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	1	1	1	1
Cordoli, zanelle e opere d'arte	1	1	1	1
Realizzazione di marciapiedi	1	E	9	12
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1

**LEGENDA:**

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

*Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:*

1) = AAA

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11																														
		s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	s24	s25	s26	s27	s28	s29	s30	s31	s32	s33	s34	s35	s36	s37	s38	s39	s40	s41
<b>Recinzione e apprestamenti del cantiere</b>	2 g	■																																								
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g	■																																								
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	2 g	■																																								
<b>Apprestamenti del cantiere</b>	1 g	■																																								
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	1 g	■																																								
<b>Impianti di servizio del cantiere</b>	1 g	■																																								
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g	■																																								
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g	■																																								
<b>Realizzazione sottoservizi</b>	15 g	■	■																																							
Scavo a sezione obbligata	10 g	■	■																																							
Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.	4 g			■																																						
Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.	4 g			■																																						
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.	1 g			■																																						
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	1 g			■																																						
<b>Conduttura elettrica</b>	1 g			■																																						
Posa di conduttura elettrica	1 g			■																																						
<b>Pubblica illuminazione</b>	31 g			■	■	■	■	■	■	■	■	■																														
Realizzazione di impianto di messa a terra	5 g			■																																						
Posa di pali per pubblica illuminazione	1 g											■																														
Montaggio di apparecchi illuminanti	1 g											■																														
Posa di conduttura idrica	5 g			■																																						
Posa di conduttura fognaria	5 g			■																																						
<b>Strada</b>	27 g			■	■	■	■	■	■	■	■	■																														
<b>Sede stradale</b>	17 g			■	■	■	■	■	■	■	■	■																														
Formazione di rilevato stradale	5 g						■																																			
Formazione di fondazione stradale	3 g						■																																			
Formazione di manto di usura e collegamento	1 g											■																														
<b>Opere d'arte per lavori stradali</b>	27 g			■	■	■	■	■	■	■	■	■																														
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori	10 g			■	■																																					
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in l	4 g					■																																				
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	1 g					■																																				
Cordoli, zanelle e opere d'arte	1 g						■																																			
Realizzazione di marciapiedi	9 g							■	■	■	■	■																														
Smobilizzo del cantiere	1 g											■																														